



ASSUNTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇO: Serviços de recuperação da estrutura do reservatório principal LOCALIZAÇÃO: Rua Jundiari, 546 - Tirol, Natal - RN, CEP: 59020-120

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL ETAPA (R\$)	SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08
1	PROJETOS, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 68.101,58	36,65% R\$ 24.582,26	15,84% R\$ 10.784,83	0,00% R\$ 0,00	15,84% R\$ 10.784,83	0,00% R\$ 0,00	15,84% R\$ 10.784,83	0,00% R\$ 0,00	15,84% R\$ 10.784,83
2	ESCORAMENTOS E ANDAIMES	R\$ 2.514,11	100,00% R\$ 2.514,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	TREATAMENTO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - PILARES, VIGAS, PAREDES E LAJE DE FUNDO	R\$ 30.231,07	15,00% R\$ 4.534,66	30,00% R\$ 9.069,32	30,00% R\$ 9.069,32	30,00% R\$ 9.069,32	25,00% R\$ 7.557,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	TREATAMENTO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - CÂMARA INTERNA E LAJE DE TAMPA	R\$ 39.572,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	15,00% R\$ 5.935,86	40,00% R\$ 15.828,95	45,00% R\$ 17.807,57	R\$ 0,00
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.151,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	25,00% R\$ 787,83	25,00% R\$ 787,83	50,00% R\$ 1.575,66
Porcentagem:			19,14%	10,67%	6,32%	13,83%	9,40%	19,09%	12,99%	8,61%
Porcentagem acumulada:			19,14%	29,81%	36,13%	49,95%	59,35%	78,44%	91,39%	100,00%
Custo:			R\$ 27.476,37	R\$ 15.319,49	R\$ 9.069,32	R\$ 19.854,15	R\$ 13.493,63	R\$ 27.401,61	R\$ 18.595,40	R\$ 12.360,49
Custo acumulado:			R\$ 27.476,37	R\$ 42.795,86	R\$ 51.865,18	R\$ 71.719,34	R\$ 85.212,96	R\$ 112.614,57	R\$ 131.209,97	R\$ 143.570,47

O valor final deste orçamento é de R\$ 143.570,47 (cento e quarenta e três mil, quinhentos e setenta e quatro e sete centavos).

  
 DANIEL HENRIQUE DE SOUZA ARAÚJO  
 CHEFE SETOR DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS

Natal/RN, 20 de junho de 2022.



**CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL**  
 TRABALHANDO PELO BEM DA NOSSA CIDADE

**ASSUNTO**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

CLIENTE: Câmara Municipal de Natal

SERVIÇO: Serviços de recuperação da estrutura do reservatório da Presidência

CNPJ: 08.456.899/0001-63

LOCALIZAÇÃO: Rua Jundiá, 546 - Tirol, Natal - RN, CEP: 59020-120

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL ETAPA (R\$)	SEMANA			
			01	02	03	04
1	PROJETOS, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 53.919,73	38,98% R\$ 21.018,62	30,51% R\$ 16.450,55	0,00% R\$ 0,00	30,51% R\$ 16.450,55
2	ESCORAMENTOS E ANDAIMES	R\$ 92,81	100,00% R\$ 92,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	TRATAMENTO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - CÂMARA INTERNA E LAJE DE TAMPA	R\$ 4.950,60	R\$ 0,00	30,00% R\$ 1.485,18	35,00% R\$ 1.732,71	35,00% R\$ 1.732,71
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 193,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00% R\$ 193,29
<b>Porcentagem:</b>			35,69%	30,32%	2,93%	31,06%
<b>Porcentagem acumulada:</b>			35,69%	66,01%	68,94%	100,00%
<b>Custo:</b>			R\$ 21.111,43	R\$ 17.935,73	R\$ 1.732,71	R\$ 18.376,56
<b>Custo acumulado:</b>			R\$ 21.111,43	R\$ 39.047,16	R\$ 40.779,87	R\$ 59.156,43

O valor final deste orçamento é de R\$ 59.156,43 (cinquenta e nove mil, cento e cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos).

Natal/RN, 20 de junho de 2022.

DANIEL HENRIQUE DE SOUZA ARAÚJO  
 CHEFE SETOR DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS

Câmara Municipal do Natal  
 Proc. Nº 44/22  
 Folha Nº 31

ASSUNTO

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

SERVIÇO: Serviços de recuperação da estrutura do reservatório da informática.  
 LOCALIZAÇÃO: Rua Jundiá, 546 - Tirol, Natal - RN, CEP: 59020-120

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL ETAPA (R\$)	SEMANA					
			SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06
1	PROJETOS, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 37.111,02	18,49%	27,17%	0,00%	27,17%	0,00%	27,17%
			R\$ 6.861,83	R\$ 10.083,06	R\$ 0,00	R\$ 10.083,06	R\$ 0,00	R\$ 10.083,06
2	ESCORAMENTOS E ANDAIMES	R\$ 2.585,45	50,00%					
			R\$ 1.292,73	R\$ 0,00	R\$ 1.292,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	TRATAMENTO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - CÂMARA INTERNA E LAJE DE TAMPA	R\$ 18.406,96	10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	15,00%	
			R\$ 1.840,70	R\$ 4.601,74	R\$ 4.601,74	R\$ 4.601,74	R\$ 2.761,04	R\$ 0,00
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.083,91						100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.083,91
			16,89%	24,81%	9,96%	24,81%	4,66%	18,87%
			16,89%	41,70%	51,66%	76,47%	81,13%	100,00%
			R\$ 9.995,25	R\$ 14.684,80	R\$ 5.894,47	R\$ 14.684,80	R\$ 2.761,04	R\$ 11.166,97
			R\$ 9.995,25	R\$ 24.680,06	R\$ 30.574,53	R\$ 45.259,33	R\$ 48.020,38	R\$ 59.187,35
			Custo acumulado:					
			Custo acumulado: R\$ 59.187,35 (cinquenta e nove mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos).					

O valor final deste orçamento é de R\$ 59.187,35 (cinquenta e nove mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos).



DANIEL HENRIQUE DE SOUZA ARAÚJO  
 CHEFE SETOR DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS

Natal/RN, 20 de junho de 2022.

Câmara Municipal do Natal  
 Proc. Nº 44/22  
 Folha Nº 32